

楚雄彝族自治州教育体育局

楚雄州中小学校幼儿园“厕所革命”项目截至 2020年5月实施情况通报

各县市教育体育局：

根据各县市填报的“厕所革命”月报统计结果，现将截至2020年5月全州中小学校幼儿园“厕所革命”建设项目进展情况通报如下：

一、工程目标情况

（一）2020年云南省省级锁定旱厕改造任务：消除520所学校525座旱厕26262平方米。

（二）教育部锁定不卫生厕所改造任务：完成473所教育部锁定清单内中小学校幼儿园475座不卫生厕所改造任务。

（三）排查新增旱厕改造任务：消除2020年3月各地排查新增15所学校15座旱厕830平方米。

（四）教育部锁定无厕所学校卫生厕所建设任务：完成教育部锁定全州7所学校无厕所（教育事业统计厕所数据为零）中小学校幼儿园卫生厕所建设任务。

二、全州进展情况

（一）2020年云南省省级锁定旱厕改造任务进展情况：锁定任务项目开工331座，开工面积16362平方米，项目单体开工率

63.05%，全省 16 个州市排名第 10 位；完工项目 236 座，完工面积 11126 平方米，项目单体完工率 44.95%，全省排名第 10 位。

（二）教育部锁定不卫生厕所改造任务进展情况：经对清单内 473 所学校 475 座不卫生厕所进行核实，其中：26 座实际为卫生厕所，因各县市教育事业统计时对卫生厕所标准把握不准，误将卫生厕所填报为不卫生厕所；56 座位与其他学校共用或学校已撤并。2020 年实际需要改造旱厕 401 座。开工 346 座，项目单体开工率 86.28%；完工 303 座，项目单体完工率 75.56%。按照总任务数 475 座计算，单体开工率为 72.84%，全省排名第 11 位；单体完工率为 63.79%，全省排名第 8 位。

（三）排查新增旱厕改造任务进展情况：排查新增旱厕开工 13 座，开工面积 748 平方米，项目单体开工率 86.67%，全省排名第 4 位；完工 11 座，完工面积 618 平方米，项目单体完工率 73.33%，全省排名第 1 位。

（四）教育部锁定无厕所学校卫生厕所建设任务进展情况：教育部锁定全州 7 所无厕所学校中，开工 5 所，开工率 71.43%，全省排名第 13 位；完工 5 座，完工率 71.43%，全省排名第 8 位。

三、各县市进展情况

（一）2020 年云南省省级锁定旱厕改造任务进展情况

1. 按开工单体计算，开工率达 90% 的县市分别是：楚雄市（100%），元谋县（100%），武定县（96.15%），双柏县（90.91%）。开工率后三位的县市分别是：大姚县（5.71%），牟定县（8.22%），南华县（35.29%）。

2. 按完工单体计算，完工率达 70% 的县市分别是：元谋县

(100%),武定县(96.15%),双柏县(90.91%),禄丰县(87.85%),永仁县(87.5%)。完工率后三位的县市分别是:大姚县(5.71%),楚雄市(7.14%),牟定县(8.22%)。

(二) 教育部锁定不卫生厕所改造任务进展情况

1. 按开工单体计算,开工率达100%的县市分别是:楚雄市、永仁县、元谋县。开工率后三位的县市分别是:牟定县(32.14%),大姚县(34.69%),南华县(41.38%)。

2. 按完工单体计算,完工率前三位的县市分别是:永仁县(100%),元谋县(100%),禄丰县(95%)。完工后三位的县市分别是:牟定县(32.14%),南华县(34.48%),大姚县(34.69%)。

(三) 排查新增旱厕改造任务进展情况:涉及楚雄市、双柏县和姚安县3个县市15个单体。按单体计算,开工率分别为:楚雄市(100%),姚安县(100%),双柏县(80%)。完工率分别为:姚安县(100%),双柏县(80%),楚雄市(0)。

(四) 教育部锁定无厕所学校卫生厕所建设任务进展情况:涉及楚雄市、双柏县、牟定县、元谋县和武定县5个县市7所学校。目前,元谋县元马镇源达小学和元谋县星火中学为规划新建学校,学校正在筹建中,正在争取项目建设资金,卫生厕所还未开工建设。其他5所学校卫生厕所建设项目均已完工。

四、存在的主要问题

(一) 各县市工作推进情况差距较大,部分县市项目推进缓慢。截至5月底,省级锁定旱厕改造任务落实最快的县市单体开工率为100%,而推进最慢的县市单体开工率仅为5.71%。

(二) 各县市进度统计质量有差距。部分县市进度报表报

送不及时，填报不规范、不完整、表间存在逻辑错误。

五、工作要求

（一）高度重视，扎实推进工程进度。根据省厕所革命工作领导小组办公室的要求和全省中小学幼儿园“厕所革命”实施方案既定目标，2020年8月31日前要完成省级锁定旱厕改造任务。县级教育体育局要积极争取地方政府的大力支持，加快工程进度。省教育厅将对2020年6月30日前单体开工率达不到90%、竣工率达不到70%的州市教体局进行催办或约谈，确保8月底前全面完成目标任务。5月，省级锁定学前和高中阶段“厕所革命”旱厕改造项目州级补助资金已下达，各县市教育体育局要抓紧协调落实县级配套资金，在确保安全和质量的前提下，尽快启动项目建设工作。

（二）加强管理，确保项目有效推进。各县市要建立健全各项管理制度，完善安全应急预案，明确责任，确保资金、人员及施工安全和质量保障。重点做好以下工作：一是要加强对项目资金管理、拨付等环节进行监督检查，并督促项目施工企业按照农民工工作相关要求及时兑付农民工工资，落实农民工相关工作。二是要加强项目指导和过程管理。要认真落实好州教育体育局领导班子成员挂点联系县市和州属学校项目工作制度、县市政府分管领导挂点联系重点学校项目工作制度、县市教育体育局领导班子成员挂点联系学校项目工作制度、学校法人项目实施责任制度以及项目实施专人管理制度等项目工作“五项制度”。进一步加大对项目学校的监督检查力度，形成定期通报、约谈、问责等项目督查的长效机制。三是要加强对竣工项目的后期管理和督查，各

县市要按照相关要求和规范程序抓好竣工验收、审计、档案管理等工作，争取竣工项目早日投入使用，早日发挥效益。

（三）统筹落实，克期完成旱厕改造任务。各县市要积极筹措资金，在统筹推进“厕所革命”和“集中改厕”项目建设的基础上，扎实做好厕所文化建设工作，确保克期完成全州中小学幼儿园旱厕改造任务。按照“厕所革命”实施方案和相关要求，2020年全州中小学幼儿园要消除全部现有旱厕，各县市将通过改造提升，将辖区内中小学幼儿园全部旱厕改造成无害化卫生厕所，并达到“十有”标准和“四净三无两通一明”要求。从2019年10月起，原则上严禁再改建、新建旱厕和通槽式水冲厕所。

（四）按时按要求上报当月进展情况报表。从5月份起，省教育厅将对月进度报表上报的及时性和表册填报质量等情况纳入通报内容。从6月份起，州教育体育局也将报表报送情况纳入通报，请各县市高度重视，加强填报数据的规范性、完整、全面性，按时上报不拖延。

附件：楚雄州中小学校幼儿园改厕进展情况表（2020年5月）



（此件公开发布）

抄送：州政府办，10县（市）委办、政府办。
